

La Esperanza, septiembre 13 del 2021

De: Patricia Solarte Escobar

ADMINISTRADORA DE LA ASOPROANE

Para: José Cortez Delgado

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE ALTO TAMBO

Presente.-

Narciso Escobar Pazui

PRESIDENTE DE LA ASOPROANE

Presente.-

INFORME DE ADMINISTRADOR

1. ANTECEDENTE:

El proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA SANITARIA EN EL SECTOR LA ESPERANZA" se inicia el mes de julio del 2021 con la suscripción del CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ALTO TAMBO Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NUEVA ESPERANZA DE ALTO TAMBO "ASOPROANE"

El 23 de julio del presente año, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Alto Tambo realiza la entrega de los Materiales: BLOQUES, MATERIAL PETREO (RIPIO, POLVO DE PIEDRA Y ARENA FINA); MATERIALES Y ACCESORIOS (CEMENTO, CERÁMICA, BAÑOS URINARIOS, LAVAMONOS, DURATECHO, CORREAS, TUBOS, ETC.) a la Asociación de Producción Agropecuaria Nueva Esperanza de Alto Tambo "ASOPROANE", quienes luego de recibir los materiales empiezan con la construcción de la Bateria Sanitaria el 26 de julio del 2021;

Mediante oficio con fecha 30 de agosto del 2021, la Asociación de Producción Agropecuaria Nueva Esperanza de Alto Tambo "ASOPROANE" informa al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Alto Tambo que la construcción de la batería sanitaria presenta un avance del 90%, en la que ya se ha realizado los trabajos de: cimentación de pisos y paredes; enlucido y pintado en paredes; puesta de cerámica en pisos y paredes; instalación de baños, urinarios y lavamanos; e instalación de techo. Y que el trabajo pendiente que presenta la obra es la instalación de las puertas, por lo que solicitaron se realice pronto la adquisición de las tres puertas.

Con fecha 10 de septiembre del presente año el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Alto Tambo realiza la entrega e instalación de puertas en la Bateria Sanitaria.

2. DATOS DE LA OBRA:

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA SANITARIA EN EL SECTOR LA ESPERANZA”.
Ejecutores:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ALTO TAMBO
	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NUEVA ESPERANZA DE ALTO TAMBO “ASOPROANE”
Plazo de Ejecución:	2 MESES (SESENTA DÍAS)
Fecha de Inicio:	16 de julio del 2021
Ampliación de Plazo Aprobados:	0 (cero) días
Fecha de Terminación:	10 de septiembre del 2021
Avance Físico:	100.00 %
FISCALIZADORA:	Sra. CLARA MARÍN CANTINCUZ – Vicepresidenta del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ALTO TAMBO.
ADMINISTRADORA:	Sra. PATRICIA SOLARTE ESCOBAR – Administradora de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NUEVA ESPERANZA DE ALTO TAMBO “ASOPROANE”.

3. ESTADO DE LA OBRA:

La obra presenta un avance acumulado del 100.00 %

4. ESTADO ECONÓMICO:

A la fecha el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Alto Tambo ha cumplido con su aporte (adquisición y entrega de materiales) en la ejecución de este convenio.

A la fecha la Asociación de Producción Agropecuaria Nueva Esperanza de Alto Tambo "ASOPROANE" ha cumplido con su aporte (aporte valorado en mano de obra) en la ejecución de este proyecto.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ALTO TAMBO (adquisición y entrega de materiales):	\$. 2,000.00
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NUEVA ESPERANZA DE ALTO TAMBO "ASOPROANE" (aporte valorado en mano de obra):	\$. 1,000.00

Particular que comunico a usted, para los fines respectivos de Ley. Expresando mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,

PATRICIA SOLARTE

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
"NUEVA ESPERANZA"
ASOPROANE

Sra. Patricia Solarte Escobar

ADMINISTRADORA DE LA ASOPROANE

ADMINISTRADORA DEL CONVENIO Nro. 01 - CC - GADP AT - 2021